

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลพรหมานคร

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านการ ทำอาหาร	๑๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗			√	๑๐,๐๐๐
๒	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านคหกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๗			√	๑๐,๐๐๐
๓	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านหัตถกรรม	๑๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๗			√	๑๐,๐๐๐
๔	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพทางการ เกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๘			√	๙,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ส่งเสริมศักยภาพผู้ สูงวัยร่วมใจสืบสาน ประเพณีไทย	๘๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	อุดหนุนงาน ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ – ๑๔ มี.ค. ๖๘			√	๕๐,๐๐๐
๗	ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีโบราณใน พื้นที่ตำบลพรธนา (กิจกรรมตักบาตร ทุกวันพระใหญ่)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๘	ร่วมอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมประเพณีวิถี ชีวิตวัฒนธรรมชาว พรณานิคม	๖๐,๐๐๐	๒๕ – ๒๗ ธ.ค. ๖๗			√	๖๐,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๙	สืบทอดมรดกทาง สายน้ำผ่านวิถี วัฒนธรรมชนเผ่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗			√	๑๕๐,๐๐๐
๑๐	จัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๑ - ๑๑ ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	จัดหาอาหารเสริม นม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในพื้นที่	๑๕๖,๒๐๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๘๔,๓๕๘.๒๑
๑๒	จัดหาอาหารเสริม นมโรงเรียนในพื้นที่	๕๘๙,๖๘๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๓๕๔,๙๔๐.๕๙

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	ส่งเสริมพัฒนาการ และศักยภาพเด็ก เยาวชนตามวัย	๕๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๘			√	๕๐,๐๐๐
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๐๙,๖๙๕	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		๒๘๗,๗๘๔
๑๕	อุดหนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียน	๑,๔๙๐,๔๐๐	พ.ค. ๖๘ ก.ค. ๖๘		√		๖๘๘,๔๐๐
๑๖	จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๗	จัดหาวัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๕,๔๓๐
๑๘	จัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	จัดหาวัสดุกีฬา	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๑	ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	สนับสนุนกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๒๓	พัฒนาสตรีและ ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๗			√	๑๐,๐๐๐
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๕๓,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๓,๙๑๗,๒๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๕	เบี้ยยังชีพความ พิการ	๑,๕๓๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๗๖๐,๐๐๐
๒๖	เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		√		๓,๐๐๐
๒๗	สัตร์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าหญิง จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๔๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๖๘			√	๔๓,๗๕๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๘	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่/ ท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		√		๑๓๐,๐๐๐
๓๐	กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่ง น้ำ	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๒	จัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	ธนาคารขยะรี ไซเคิล	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๔	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๕	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านพรรณา หมู่ ๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๖	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านวังปลาป้อม หมู่ ๓	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๗	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๘	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านบะทอง หมู่ ๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓๙	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ ๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๐	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านเม็ก หมู่ ๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		✓		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๑	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		✓		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๒	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		✓		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๓	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านน้อยโนน จันทน์ หมู่ ๑๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		✓		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๔	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านหนองแขว หมู่ ๑๑	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๕	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๖	ขุดลอกและ ปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๗	จัดหาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๘	จัดหาวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๙	ก่อสร้างดาด คอนกรีตคูส่งน้ำ แบบ Type TC๓ บ้านปะทองใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	ก่อสร้างดาด คอนกรีตคูส่งน้ำ แบบ Type TC๓ บ้านพรรณา หมู่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	ก่อสร้างดาด คอนกรีตคูส่งน้ำ แบบ Type TC๓ บ้านเม็ก หมู่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ สายบ้าน นายพนาไพร ทองนิ วัน	๓๘๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีประจักษ์ บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓	๒๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปหนอง แวงลม บ้านบะทอง ใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครุมนี บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	๔๙๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีไว กิจสอ - บ้านนาย สุรัชย์ วรรณวาส บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘	๔๐๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรรณารุ่งเรือง บ้านพรรณา หมู่ ๒	๓๖๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๘	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม (กองช่าง)	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๙	ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ ลำรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔	๒๗๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	√			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลอง LMC ซอย ๓ บ้านปะทองใหม่ หมู่ ๑๒	๓๖๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๑	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	๖,๙๔๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๓	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.อำเภอพรรณา นิคม จังหวัด สกลนคร	๑๒,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘			√	๑๒,๐๐๐

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๓๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘ ๑ - ๒๐ เม.ย. ๖๘	√		√	๓๐,๐๐๐
๖๕	จัดหาวัสดุจากร	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - มี.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	เงินสำรองจ่าย	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๗	ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างควม ปรองดองและ สมานฉันท์ของคน ในชาติ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๘	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘			√	๑๐,๐๐๐
๖๙	รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๒	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๑๖,๐๐๐
๗๓	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๔	ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๕	ค่าจ้างที่ปรึกษา สำรวจความพึง พอใจ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗๖	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	๓๕,๑๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๘			√	๙,๐๐๐
๗๗	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ รายได้	๑๕๐,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๘	การจัดงานและ กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๙	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๗	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๐	ค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการระหว่าง รับเสด็จส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่ง เสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรม วงศานุวงศ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ